

N°	Nom de la tâche	Début	Fin	Durée	024		Tri 1, 2025			Tri 2, 2025			Tri 3, 2025			Tri 4, 2025			Tri 1, 2026			Tri 2,
					Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	
1	RESIDENCE TWIN PEAKS	Lun 02/06/25	Lun 02/02/26	161 jours																		
2	Travaux	Lun 02/06/25	Lun 02/02/26	161 jours																		
3	OS Notification des travaux	Lun 02/06/25	Lun 02/06/25	1 jour																		
4	Travaux	Mar 03/06/25	Lun 02/02/26	160 jours																		
5	Préparation de chantier	Mar 03/06/25	Lun 30/06/25	20 jours																		
6	Revetement de sol et mur	Mar 01/07/25	Lun 15/12/25	120 jours																		
7	Menuiserie Aluminium	Mar 01/07/25	Lun 03/11/25	90 jours																		
8	Etanchéité	Mar 01/07/25	Lun 17/11/25	100 jours																		
9	Peinture	Mar 07/10/25	Lun 02/02/26	70 jours																		
10	VRD	Mar 18/11/25	Lun 19/01/26	30 jours																		
11	Réception travaux	Ven 16/01/26	Lun 02/02/26	12 jours																		
12	OPR	Ven 16/01/26	Lun 19/01/26	1 jour																		
13	Levée des réserves	Lun 19/01/26	Lun 02/02/26	10 jours																		
14	Réception	Lun 02/02/26	Lun 02/02/26	1 jour																		